

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru miejskiego
Adres inwestycji:	dz nr ewid. 245/10 obr geod. 3 98-200 Sieradz ul. Klonowa
Inwestor:	Sieradzkie Centrum Kultury 98-200 Sieradz ul. Dominikańska 19
Projektanci:	mgr inż. Zdzisław Tworek upr. nr 690/87 mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. nr 1/R-194/ŁOIA/04 techn. elektr. Witold Balcerzak upr. nr 537/85

Sieradz 12.12 / 2011

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest przedłużenie zadaszenia sceny amfiteatru, wykonanie zadaszenia nad tylną częścią widowni amfiteatru, docieplenie stropodachu pomieszczeń zlokalizowanych pod sceną amfiteatru, oraz remont stalowej konstrukcji dachu oraz barierki sceny.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Obiekt znajduje się na terenie parku miejskiego, posiada przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, wokół budynku wykonana została opaska drenażowa z odprowadzeniem wody do systemu studzienek. Przed budynkiem zlokalizowana jest odkryta widownia. W parku zlokalizowane są ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej, część ciągów pieszych pozwala na dojazd pojazdów do budynku.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie ma elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Do przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych można zaliczyć:

- porażenie prądem przy używaniu elektronarzędzi oraz sprzętu z napędem elektrycznym
- okaleczenia przy posługiwaniu się ostrymi narzędziami przy robotach izolacyjnych, posadzkarskich i okładzinowych.

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy:

- przeprowadzić instruktaż pracowników z zakresu ogólnych przepisów bhp na budowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- udzielić instruktażu pracownikom z zakresu bhp na danym stanowisku pracy zgodnie z w/w rozporządzeniem

6. Środki organizacyjne i techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Do takich środków organizacyjnych i technicznych w szczególności należy zaliczyć:

- udzielenie szczegółowego instruktażu bhp na stanowisku pracy
- dokładne ustalenie kolejności wykonywanych robót budowlanych
- przestrzeganie technologii wykonywanych robót budowlanych
- właściwe składowanie materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji obiektu. Przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, oraz 5 m od stałego stanowiska pracy.
- stosy materiałów workowych powinny być układane krzyżowo i mieć wysokość nie większą niż 10 warstw
- skrzynki rozdzielcze prądu na terenie budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Odległość od skrzynki urządzeń zasilanych prądem powinna być jak najkrótsza i nie przekraczać 50 m.
- zachowanie właściwych odległości pomiędzy poszczególnymi składowiskami

materiałów

- utrzymywanie w czystości stanowisk pracy
- utrzymywanie w stałej czystości dróg i przejść komunikacyjnych
- używanie odzieży ochronnej i roboczej przy wykonywaniu prac
- każdorazowe sprawdzanie sprzętu i narzędzi przed przystąpieniem do wykonywania robót
- stosowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego na budowie